

630/4
29.06.2020.

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

на извођењу додатних (непредвиђених) радова на уређењу Трга Републике,

Стручни надзор на извођењу додатних (непредвиђених) радова на уређењу Трга Републике сачињава овај Извештај за потребу сагледавања вредности изведених радова које је извођач радова „Strabag“ д.о.о. извео, а на основу:

- Уговора о јавној набавци за извођење додатних (непредвиђених) радова на уређењу Трга Републике склопљеном између Наручиоца : Града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Добављача фирме „STRABAG“ д.о.о. (заведен у Граду под III-1 бр. 401.1-445 од 09.04.2020. год., у Дирекцији бр.19452/2-04 од 15.04.2020. године и код Добављача под бр. 298 ТР/20 од 13.04.2020.године), на укупан износ од 5.456.276,88 динара са ПДВ односно 4.546.897,40 дин без ПДВ.
- Прегледа уговорених и изведених додатних (непредвиђених) радова на уређењу Трга Републике, заведеног код Јавног предузећа под бр. 28977 од 16.06.2020.године, а код Добављача заведеног под бр. 311ТР/20 од 16.06.2020.год., по ком укупна вредност изведених радова износи 4.546.897,40 дин. без ПДВ односно 5.456.276,88 дин. са ПДВ. Нето вредност радова на које Град обрачунава ПДВ износи 4.393.460,20 дин. на који се обрачунава ПДВ од 20%, а који износи 878.692,04 динара. Нето вредност радова на које Добављач обрачунава ПДВ износи 153.437,20 дин. на који се обрачунава ПДВ од 20%, а који износи 30.687,44 динара.
- Записника о пимопредаји изведених радова бр. 23239/4-04 од 18.05.2020.године.

Образложење стручног надзора на достављени Преглед вишка и мањка уговорених и изведених радова:

- Извођач радова „Strabag“ д.о.о. је доставио Преглед уговорених и изведених додатних (непредвиђених) радова на уређењу Трга Републике заведеног код Јавног предузећа под бр. 28977 од 16.06.2020.године, а код Добављача заведеног под бр. 311ТР/20 од 16.06.2020.год.
- Укупна вредност изведених радова према достављеном прегледу износи 4.546.897,40 дин. без ПДВ односно 5.456.276,88 дин. са ПДВ. Нето вредност радова на које Град обрачунава ПДВ износи 4.393.460,20 дин. на који се обрачунава ПДВ од 20%, а који износи 878.692,04 динара. Нето вредност радова на које Добављач обрачунава ПДВ износи 153.437,20 дин. на који се обрачунава ПДВ од 20%, а који износи 30.687,44 динара.
- Стручни надзор констатује да вредност изведених радова у потпуности одговара вредности уговорених радова и самим тим нема вишка ни мањка радова.

Извођач радова је извео све уговорене радове сагласно пројектно техничкој документацији. Записником бр. 23239/4-04 од 18.05.2020. године извршена је примопредаја радова, а извођач радова је доставио банкарску гаранцију за гарантни период сагласно Уговору која важи до 14.07.2023. године.

Првом привременом ситуацијом, бр. 20968 од 05.05.2020.године, Извођачу су признати изведени радови у нето износу од 4.042.877,40 дин., а који су се састојали од основе радова у износу од 3.889.440,20 дин. на коју Инвеститор плаћа ПДВ од 20% који износи 777.888,04 дин. и основе од 153.437,20 дин. на коју Извођач плаћа ПДВ 20% који износи 30.687,44 дин.. По тој ситуацији Извођачу је признат укупан износ од 4.073.564,84 динара.

У Београду, 29.06.2020. године

СТРУЧНИ НАДЗОР:

Драгана
М. Вукашин
812 0543 07

Драгана Вукашин, грађ.инж.

